

**Отчет о выполненных объемах работ по объекту: "Строительство школы №81 на 825 учащихся в
Заводском районе"**

от 20.12.2019г.

в период с 09.12.2019г. по 13.12.2019г.

№ п./п.	блок, этаж	наименование помещения	вид работ	ед. изм.	объем работ
	блок А		облицовка пола керамическим гранитом	м2	42
			облицовка стен керамической плиткой по л/к	м2	56
			монтаж ограждения лестниц	м.п.	104
	блок Б		устройство наливных полов	м2	72
			укладка плитка ПВХ в актовом зале	м2	58
	блок В		монтаж СМЛ панели в спортзале	м2	15
			монтаж ограждения лестниц	м.п.	33
			облицовка пола керамическим гранитом	м2	14
	блок Г		облицовка стен керамической плиткой	м2	98
			облицовка стен керамической плиткой по л/к	м2	72
			декоративная штукатурка стен "Короед"	м2	164
			наклейка обоев	м2	123
			окраска стен по "Короеду"	м2	520
			монтаж СМЛ панели в спортзале	м2	41
			монтаж ограждения лестниц	м.п.	52
			монтаж подоконной доски	м.п.	43
		техподполье	утепление наружных стен, блок А, В,	м2	759
		крыльца	монтаж мет.конструкций навесов крылец	тн	3,8
			устройство покрытия крылец	м2	8,4
			монтаж пожарных лестниц	тн	0,6
			устройство примыкания (кирпичная кладка)	м3	0,5
		малые формы	бетонирование фундаментов малых форм	м3	7,25
		выхода на кровлю	устройство кровли	м2	42,3
		ВШ1, ВШ2	монтаж металлоконструкций	тн	5,3
		фасад	монтаж мет.каркаса крылец	м2	12
			облицовка керамическим гранитом крылец	м2	12
			монтаж мет.каркаса прямков	м2	34
			монтаж отливов прямков	м.п.	19,5
			облицовка керамическим гранитом внутренних участков прямков	м2	7
		электромонтажные работы	монтаж гофрированной трубы	м.п.	120
			прокладка электрокабеля	м.п.	115
			монтаж выключателей	шт	39
			монтаж розеток	шт	45
			монтаж светильников	шт	91
		сантехнические работы	монтаж системы трубопровода В1, Т3	м.п.	100
			монтаж системы канализации Ø 110	м.п.	50
			монтаж системы канализации Ø 50	м.п.	30
			установка трапов	шт	12
			установка санфоянса	шт	25
			установка сантехнических перегородок	шт	27
		слаботочные системы	Прокладка кабельных трасс систем АПС за потолком	м	1070
			Прокладка кабельных трасс систем СОУЭ за потолком	м	35
			монтаж оборудования СКС	шт	60
			монтаж оборудования СОУЭ	шт	12
			монтаж оборудования АПС	шт	6
			монтаж оборудования СОУЭ	шт	3
			монтаж оборудования АПС и СОУЭ	шт	2
			монтаж оборудования СКС	шт	1