

**Отчет о выполненных объемах работ по объекту: "Строительство школы №81 на 825 учащихся в
Заводском районе"**

от 18.11.2019г.

в период с 11.11.2019г. по 15.11.2019г.					
№ п./п.	блок, этаж	наименование помещения	вид работ	ед. изм.	объем работ
	блок А		устройство потолка Армстронг	м2	250
			облицовка л/площадок и ступеней керамическим гранитом	м2	65
			укладка линолеума	м2	180
			наклейка обоев	м2	150
			окраска стен по обоям	м2	312
			монтаж подоконной доски	м.п.	10
	блок Б		монтаж СМЛ панели в актовом зале	м2	350
	блок В		монтаж СМЛ панели в спортзале	м2	205
	блок Г		облицовка стен керамической плиткой	м2	28
			наклейка обоев	м2	158
			окраска стен по обоям	м2	218
			наклейка линолеума	м2	215
			устройство потолка Армстронг	м2	25
			окраска потолка в спортзале	м2	96
			кладка кирпичной перегородке в подвале	м2	24
		лестницы	бетонирование плиты и ступеней	м3	1
		крыльца	монтаж мет.конструкций навесов крылец	тн	4,58
		приямки	устройство покрытия из поликарбоната	м2	45
		электромонтажные работы	прокладка электрокабеля	м.п.	90
			монтаж ответвительных коробок	шт	11
			Монтаж ЩС (щит силовой распределительный)	шт	2
			монтаж выключателей	шт	21
			монтаж розеток	шт	21
			монтаж светильников	шт	69
		сантехнические работы	монтаж системы водопровода Ø 20, 25, 32	м.п.	50
			установка умывальников	шт	10
			установка унитазов	шт	8
			установка запорной и дренажной арматуры в техподполье	шт	10
		слаботочные системы	Прокладка кабельных трасс систем АПС за потолком	м	300
			Прокладка кабельных трасс систем СОУЭ за потолком	м	200
			Прокладка кабельных трасс систем АПС и СОУЭ за потолком	м	200
			монтаж оборудования АПС	шт	81
			монтаж оборудования СОУЭ	шт	116
			монтаж оборудования АПС	шт	5
			монтаж оборудования СОУЭ	шт	25
			монтаж оборудования АПС и СОУЭ	шт	1
			монтаж оборудования СКС	шт	1