

**Отчет о выполненных объемах работ по объекту: "Строительство школы №81 на 825 учащихся в
Заводском районе"**

от 25.11.2019г.

в период с 18.11.2019г. по 22.11.2019г.

№ п./п.	блок, этаж	наименование помещения	вид работ	ед. изм.	объем работ
	блок А		устройство потолка Армстронг	м2	670
			облицовка л/площадок и ступеней керамическим гранитом	м2	78
			укладка линолеума	м2	345,4
			монтаж деформационного шва	м.п.	76,14
	блок Б		монтаж СМЛ панели в актовом зале	м2	225
			устройство сцены в актовом зале	м3	64
			установка противопожарных дверей	шт	12
	блок В		монтаж СМЛ панели в спортзале	м2	125
			облицовка л/площадок и ступеней керамическим гранитом	м2	156
			монтаж деформационного шва	м.п.	44
	блок Г		облицовка стен керамической плиткой	м2	124
			облицовка л/площадок и ступеней керамическим гранитом	м2	78
			установка противопожарных дверей	шт	13
			монтаж деформационного шва	м.п.	7
		техподполье	утепление наружных стен, блок Г	м2	400
		крыльца	монтаж мет.конструкций навесов крылец	тн	3,48
			устройство покрытия из поликарбоната	м2	28
		спуски в подвал	устройство покрытия из поликарбоната	м2	25,7
		выхода на кровлю	монтаж профлиста	м2	23,8
			армирование плиты перекрытия	тн	0,245
			сборка детских городков	копм.	7
		малые формы	монтаж скамеек	шт	10
			установка парковых диванов	шт	10
			установка урны	шт	6
		электромонтажные работы	монтаж гофрированной трубы	м.п.	100
			прокладка электрокабеля	м.п.	105
			монтаж ответвительных коробок	шт	10
			Монтаж ЩС (щит силовой распределительный)	шт	2
			монтаж выключателей	шт	24
			монтаж розеток	шт	20
			монтаж светильников	шт	68
		сантехнические работы	монтаж системы водопровода Ø 20	м.п.	10
			монтаж системы водопровода Ø 50	м.п.	10
			монтаж системы канализации Ø 110	м.п.	20
			установка умывальников	шт	4
			установка унитазов	шт	6
			установка смесителей	шт	12
			изоляция трубопроводов отопления в техподполье	м3	2
		слаботочные системы	Прокладка кабельных трасс систем АПС за потолком	м	210
			Прокладка кабельных трасс систем СОУЭ за потолком	м	150
			Прокладка кабельных трасс систем АПС и СОУЭ за потолком	м	120
			монтаж оборудования АПС	шт	81
			монтаж оборудования СОУЭ	шт	116
			монтаж оборудования АПС	шт	5
			монтаж оборудования СОУЭ	шт	25