

**Отчет о выполненных объемах работ по объекту: "Строительство школы №81 на 825 учащихся в
Заводском районе"**

от 02.12.2019г.

в период с 25.11.2019г. по 29.11.2019г.

№ п./п.	блок, этаж	наименование помещения	вид работ	ед. изм.	объем работ
	блок А		облицовка пола керамическим гранитом	м2	14
			зашивка потолков ГВЛ (атриум)	м2	12
	блок Б		устройство наливных полов	м2	72
			укладка плитка ПВХ в актовом зале	м2	158
			наклейка линолеума	м2	97
	блок В		монтаж СМЛ панели в спортзале	м2	123
			устройство дощатого покрытия (2 слой)	м2	120
			облицовка пола керамическим гранитом	м2	11
	блок Г		облицовка стен керамической плиткой	м2	8
			облицовка стен керамической плиткой по л/к	м2	36
			декоративная штукатурка стен "Короед"	м2	164
			наклейка обоев	м2	123
			окраска стен по "Короеду"	м2	981
			монтаж СМЛ панели в спортзале	м2	36
			устройство наливных полов	м2	72
			облицовка пола керамическим гранитом	м2	176
			монтаж подоконной доски	м.п.	43
			монтаж оконных откосов	м2	56
		фасад	монтаж дверных откосов	м.п.	36
			монтаж мет.каркаса крылец	м2	7,5
			облицовка керамическим гранитом крылец	м2	7,5
			устройство утеплителя приямков	м2	9,4
			монтаж мет.каркаса приямков	м2	9,4
			облицовка керамическим гранитом приямков	м2	9,4
			облицовка керамическим гранитом внутренних участков приямков	м2	9,4
			монтаж откосов слуховых окон	м.п.	14,4
			монтаж отливов	м.п.	13,2
		электромонтажные работы	монтаж гофрированной трубы	м.п.	100
			прокладка электрокабеля	м.п.	115
			монтаж ответвительных коробок	шт	15
			Монтаж ЩС (щит силовой распределительный)	шт	2
			монтаж выключателей	шт	28
			монтаж розеток	шт	43
			монтаж светильников	шт	68
		сантехнические работы	монтаж системы водопровода Ø 20	м.п.	50
			монтаж системы отопления Ø 20	м.п.	25
			монтаж системы канализации Ø 110	м.п.	30
			установка конвекторов	шт	4
			установка трапов	шт	8
		слаботочные системы	Прокладка кабельных трасс систем АПС за потолком	м	1200
			Прокладка кабельных трасс систем СОУЭ за потолком	м	20
			монтаж оборудования СКС	шт	71
			монтаж оборудования СОУЭ	шт	14
			монтаж оборудования АПС	шт	6
			монтаж оборудования СОУЭ	шт	6
			монтаж оборудования АПС и СОУЭ	шт	1
			монтаж оборудования СКС	шт	1