

**Отчет о выполненных объемах работ по объекту: "Строительство школы №81 на 825 учащихся в
Заводском районе"**

от 11.11.2019г.

в период с 05.11.2019г. по 08.11.2019г.

№ п./п.	блок, этаж	наименование помещения	вид работ	ед. изм.	объем работ
	блок А		устройство потолка Армстронг	м2	50
			облицовка л/площадок и ступеней керамическим гранитом	м2	25
			укладка линолеума	м2	80
			наклейка обоев	м2	150
			окраска стен по обоям	м2	100
			монтаж откосов ПВХ	м2	83
			монтаж подоконной доски	м.п.	47
			монтаж противопожарного витража В-1	м2	149
	блок Г		облицовка стен керамической плиткой	м2	80
			оштукатуривание стен по сетке	м2	35
			декоративная штукатурка стен "Короед"	м2	41
			наклейка обоев	м2	312
			окраска стен по обоям	м2	312
			окраска стен и потолка в венткамере	м2	91
			наклейка линолеума	м2	190
			устройство потолка Армстронг	м2	15
			бетонирование фундаментов под перегородку в блоке А, подвал	м3	1,4
			кирпичная кладка перегородки	м2	8
			кирпичная кладка вентшахт ПВ1	м3	0,3
		лестницы	бетонирование плиты и ступеней	м3	0,6
		крыльца	монтаж мет.конструкций навесов крылец	тн	0,674
		выход на кровлю	монтаж профлиста	м2	24
			армирование перекрытия	тн	0,25
			монтаж м/к выходов на кровлю	тн	1,7
		приямки	устройство покрытия из поликарбоната	м2	51
		спуски в подвал	устройство покрытия из поликарбоната	м2	5,3
		Фасад	монтаж профиля цокольной части фасада	м2	15
			облицовка керамическим гранитом цоколя	м2	15
			монтаж дверных откосов	м.п.	10
		электромонтажные работы	монтаж гофрированной трубы	м.п.	100
			прокладка электрокабеля	м.п.	110
			монтаж ответвительных коробок	шт	11
			Монтаж ЩС (щит силовой распределительный)	шт	6
			монтаж выключателей	шт	22
			монтаж розеток	шт	20
			монтаж светильников	шт	76
		сантехнические работы	монтаж системы водопровода Ø 20, 25, 32	м.п.	80
			монтаж системы канализации Ø 100	м.п.	35
			установка умывальников	шт	23
			установка унитазов	шт	15
			монтаж конвекторов	шт	4
		слаботочные системы	Прокладка кабельных трасс систем АПС и СОУЭ в гофре по стене	м	200
			Прокладка кабельных трасс систем АПС и СОУЭ прокладка по лотку	м	600
			Прокладка кабельных трасс систем АПС и СОУЭ прокладка в штробе	м	60
			Прокладка кабельных трасс систем АПС и СОУЭ по бетонной стене	м	800
			Прокладка кабельных трасс систем СКС и СВН	м	3 050
			Монтаж АПС и СОУЭ	шт	12