

**Итоговый отчет о выполненных объемах работ по объекту: "Строительство школы №81 на 825 учащихся в  
Заводском районе"**

02.08.2019г.

| № п/п                                       |                   | наименование работ   | ед.изм. | объем  | остаток на<br>02.08.19 |
|---|-------------------|--|---------|--------|------------------------|
| <b>Общестроительные и отделочные работы</b> |                   |  |         |        |                        |
| 1   |                   | Демонтаж кирпичных перегородок для устройство воздуховодов         | м2      | 594    | выполнено              |
| 2   |                   | Оштукатуривание стен, колонн, оконных откосов (ремонт А, Б,В)      | м2      | 1427   | выполнено              |
| 3   |                   | Оштукатуривание венткоробов  | м2      | 140    |                        |
| 4   |                   | Оштукатуривание стен, колонн бл.Г                                  | м2      | 4307   |                        |
| 5   |                   | Шпаклевание стен гипсовой смесью (ремонт бл. А, Б,В)               | м2      | 3640   | выполнено              |
| 6   |                   | Шпаклевание стен гипсовой смесью блок Г                            | м2      | 1254   | 3521                   |
| 7   |                   | Демонтаж декоративной штукатурки (ремонт)                          | м2      | 508    | выполнено              |
| 8   |                   | Выравнивание стен под декоративную штукатурку (ремонт)             | м2      | 508    | выполнено              |
| 9   |                   | Декоративная штукатурка "Короед" (ремонт)                          | м2      | 508    | выполнено              |
| 10  |                   | Декоративная штукатурка "Короед"                                   | м2      | 212    | 2593                   |
| 11  |                   | Облицовка стен керамической плиткой                                | м2      | 178,0  | 1692                   |
| 12  |                   | Облицовка стен панелями СМЛ спортзал                               | м2      | 298    | 368                    |
| 13  |                   | Наклейка обоев   | м2      | 1613   | 4742                   |
| 14  |                   | Демонтаж существующей стяжки пола                                  | м2      | 1100   | выполнено              |
| 15  |                   | Устройство потолка Армстронг                                       | м2      | 732    | 10998                  |
| 16  |                   | Устройство стяжки пола   | м2      | 953    | 4981                   |
| 17  |                   | Устройство наливного пола  | м2      | 1304   | 3514                   |
| 18  |                   | обличовка пола плиткой   | м2      | 706    | 3009                   |
| 19  |                   | Кирпичная кладка перегородок                                       | м2      | 1116   | 70                     |
| 20  |                   | Усиление перегородок вертикальными сетками                         | м2      | 2045   | 30                     |
| 21  |                   | Монтаж косоуров лестничной клетки                                  | тн      | 6,6    | 1,4                    |
| 22  |                   | монтаж металлических стоек дверных проемов                         | тн      | 1,815  | выполнено              |
| 23  | приямки           | Разработка грунта под устройство приямков                          | м3      | 33     | выполнено              |
| 24  |                   | Устройство щебеночной подготовки под устройство приямков           | м3      | 17     |                        |
| 25  |                   | Устройство бетонной подготовки                                     | м3      | 7      |                        |
| 26  |                   | Армирование стен приямков  | тн      | 1      |                        |
| 27  |                   | Бетонирования стен и днища приямков                                | м3      | 34     |                        |
| 28  |                   | Гидроизоляция приямков   | м2      | 105    |                        |
| 29  |                   | бетонирование стен вент.приямков                                   | м3      | 5,0    |                        |
| 30  | крыльца           | Разработка грунта под устройство крылец                            | м3      | 149    |                        |
| 31  |                   | устройство щебеночного основания                                   | м3      | 102,0  |                        |
| 32  |                   | Устройство бетонной подготовки                                     | м3      | 12,3   | 5                      |
| 33  |                   | армирование ступеней и плит перекрытия                             | тн      | 1,5    | 4,7                    |
| 34  |                   | бетонирование ступеней и плиты перекрытия                          | м3      | 71,2   | 10                     |
| 35  | спуски в подвал   | Разработка грунта  | м3      | 280,8  | выполнено              |
| 36  |                   | устройство щебеночного основания                                   | м3      | 33,0   | выполнено              |
| 37  |                   | Устройство бетонной подготовки                                     | м3      | 4,5    | выполнено              |
| 38  |                   | бетонирование ступеней и плиты перекрытия                          | м3      | 5,2    | 16                     |
| 39  | вен.шахты         | Устройство бетонной подготовки                                     | м3      | 0,8    |                        |
| 40  | лестничные клетки | Монтаж ступеней  | шт      | 185,0  | 107                    |
| 41  |                   | Устройство ж/б площадки  | м3      | 5,6    |                        |
| 42  | чердак            | Устройство стяжки пола с утеплением                                | м2      | 1040,0 | 1837                   |
| <b>Вентилируемый фасад</b>                  |                   |  |         |        |                        |
| 43  |                   | Монтаж металлического каркаса под устройство вентилируемого фасада | м2      | 1842   |                        |
| 44  |                   | Монтаж оконных откосов вентилируемого фасада                       | м2      | 250    |                        |
| 45  |                   | Устройство утеплителя в два слоя                                   | м2      | 1184   |                        |
| 46  |                   | Облицовка вентилируемого фасада керамогранитом                     | м2      | 1099   | 321                    |
| 47  |                   | Установка вентиляционных решеток                                   | шт      | 12     |                        |
| 48  |                   | Устройство узла температурного шва между блоками А и Г             | м.п.    | 32     |                        |
| 49  |                   | Облицовка керамогранитом крылец                                    | м2      | 30     |                        |
| <b>Электромонтажные работы</b>              |                   |  |         |        |                        |

|                                   |  |   |      |       |           |
|-----------------------------------|--|---|------|-------|-----------|
| 50                                |  | Устройство штраб, отверстий под электрокабель                   | м.п. | 930   | выполнено |
| 51                                |  | монтаж установочных коробок                                     | шт   | 271   | 373       |
| 52                                |  | монтаж ответвительных коробок                                   | шт   | 220   | 765       |
| 53                                |  | Монтаж гофрированной трубы                                      | м.п. | 3130  | 4945      |
| 54                                |  | Прокладка кабеля освещения и силового электроснабжения          | м.п. | 10807 | 26380     |
| 55                                |  | Монтаж ВРУ  | шт   | 5     |           |
| 56                                |  | Монтаж ШР (распределительный шкаф)                              | шт   | 18    | выполнено |
| 57                                |  | Монтаж ЩС (щит силовой распределительный)                       | шт   | 12    | 16        |
| 58                                |  | Монтаж ЩО (щит распределительный освещения)                     | шт   | 6     | 28        |
| 59                                |  | Монтаж светильников 600*600                                     | шт   | 20    | 2710      |
| 60                                |  | бетонирование фундаментов под опоры электроосвещения            | м3   | 1,5   | выполнено |
| 61                                |  | Монтаж опор наружного освещения                                 | шт   | 16    | выполнено |
| 62                                |  | Монтаж светильников наружного освещения                         | шт   | 29    | выполнено |
| <b>Вентиляционные работы</b>      |  |   |      |       |           |
| 63                                |  | Монтаж воздуховодов   | м2   | 1307  | 1127      |
| 64                                |  | Устройство огнезащиты воздуховодов                              | м2   | 1292  | 1142      |
| <b>Благоустройство территории</b> |  |   |      |       |           |
| 65                                |  | Выемка грунта   | м2   | 1558  |           |
| 66                                |  | Устройство щебеночного основания под благоустройство территории | м2   | 1960  |           |
| 67                                |  | Установка бортовых камней                                       | м.п. | 817   | 1229      |
| 68                                |  | Асфальтобетонное покрытие                                       | м2   | 1190  | 445       |
| 69                                |  | Асфальтобетонное покрытие отмонок                               | м2   | 130   | 23        |
| 70                                |  | Устройство покрытия из брусчатки                                | м2   | 905   | 985       |
| <b>Огнезащита</b>                 |  |   |      |       |           |
| 71                                |  | Устройство огнезащитного покрытия металлоконструкций            | м2   | 2587  | выполнено |
| <b>Сантехнические работы</b>      |  |   |      |       |           |
| 72                                |  | Монтаж стояков отопления  | м.п. | 131   |           |
| 73                                |  | Монтаж системы канализации                                      | м.п. | 30    |           |
| 74                                |  | Монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения               | м.п. | 83    |           |
| 75                                |  | Установка санфоянса   | шт   | 2     |           |
| 76                                |  | Разработка грунта под устройство канализации                    | м3   | 22,8  |           |
| 77                                |  | Монтаж выпуска канализации до колодца К11 и К14-19              | м.п. | 19    |           |
| 78                                |  | Обратная засыпка  | м3   | 15,8  |           |