

**Итоговый отчет о выполненных объемах работ по объекту: "Строительство школы №81 на 825 учащихся в  
Заводском районе"**

08.08.2019г.

№ п/п		наименование работ	ед.изм.	объем	остаток на 08.08.19
<b>Общестроительные и отделочные работы</b>					
1		Демонтаж кирпичных перегородок для устройство воздуховодов	м2	594	выполнено
2		Оштукатуривание стен, колонн, оконных откосов (ремонт А, Б,В)	м2	1427	выполнено
3		Оштукатуривание венткоробов	м2	140	
4		Оштукатуривание стен, колонн бл.Г	м2	4307	
5		Шпаклевание стен гипсовой смесью (ремонт бл. А, Б,В)	м2	3640	выполнено
6		Шпаклевание стен гипсовой смесью блок Г	м2	1254	3521
7		Демонтаж декоративной штукатурки (ремонт)	м2	508	выполнено
8		Выравнивание стен под декоративную штукатурку (ремонт)	м2	508	выполнено
9		Декоративная штукатурка "Короед" (ремонт)	м2	508	выполнено
10		Декоративная штукатурка "Короед"	м2	242	2563
11		Облицовка стен керамической плиткой	м2	285,0	1585
12		Облицовка стен панелями СМЛ спортзал	м2	298	368
13		Наклейка обоев	м2	1763	4592
14		Демонтаж существующей стяжки пола	м2	1100	выполнено
15		Устройство потолка Армстронг	м2	732	10998
16		Устройство стяжки пола	м2	2358	3576
17		Устройство наливного пола	м2	1304	3514
18		обличовка пола плиткой	м2	1056	2659
19		Кирпичная кладка перегородок	м2	1116	70
20		Усиление перегородок вертикальными сетками	м2	2045	30
21		Монтаж косоуров лестничной клетки	тн	6,6	1,4
22		монтаж металлических стоек дверных проемов	тн	1,815	выполнено
23	прямки	Разработка грунта под устройство прямков	м3	33	выполнено
24		Устройство щебеночной подготовки под устройство прямков	м3	17	
25		Устройство бетонной подготовки	м3	7	
26		Армирование стен прямков	тн	1	
27		Бетонирования стен и днища прямков	м3	34	
28		Гидроизоляция прямков	м2	105	
29		бетонирование стен вент.прямков	м3	5,0	
30	крыльца	Разработка грунта под устройство крылец	м3	149	
31		устройство щебеночного основания	м3	102,0	
32		Устройство бетонной подготовки	м3	12,3	5
33		армирование ступеней и плит перекрытия	тн	1,5	4,7
34		бетонирование ступеней и плиты перекрытия	м3	71,2	10
35	спуски в подвал	Разработка грунта	м3	280,8	выполнено
36		устройство щебеночного основания	м3	33,0	выполнено
37		Устройство бетонной подготовки	м3	4,5	выполнено
38		бетонирование ступеней и плиты перекрытия	м3	5,2	16
39	вен.шахты	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8	
40	лестничные клетки	Монтаж ступеней	шт	185,0	107
41		Устройство ж/б площадки	м3	5,6	
42	чердак	Устройство стяжки пола с утеплением	м2	1040,0	1837
<b>Вентилируемый фасад</b>					
43		Монтаж металлического каркаса под устройство вентилируемого фасада	м2	1842	
44		Монтаж оконных откосов вентилируемого фасада	м2	250	
45		Устройство утеплителя в два слоя	м2	1184	
46		Облицовка вентилируемого фасада керамогранитом	м2	1099	321
47		Установка вентиляционных решеток	шт	12	
48		Устройство узла температурного шва между блоками А и Г	м.п.	32	
49		Облицовка керамогранитом крылец	м2	30	
<b>Электромонтажные работы</b>					

50		Устройство штраб, отверстий под электрокабель	м.п.	930	выполнено
51		монтаж установочных коробок	шт	271	373
52		монтаж ответвительных коробок	шт	220	765
53		Монтаж гофрированной трубы	м.п.	3130	4945
54		Прокладка кабеля освещения и силового электроснабжения	м.п.	10807	26380
55		Монтаж ВРУ	шт	5	
56		Монтаж ШР (распределительный шкаф)	шт	18	выполнено
57		Монтаж ЩС (щит силовой распределительный)	шт	12	16
58		Монтаж ЩО (щит распределительный освещения)	шт	6	28
59		Монтаж светильников 600*600	шт	20	2710
60		бетонирование фундаментов под опоры электроосвещения	м3	1,5	выполнено
61		Монтаж опор наружного освещения	шт	16	выполнено
62		Монтаж светильников наружного освещения	шт	29	выполнено
<b>Вентиляционные работы</b>					
63		Монтаж воздуховодов	м2	1307	1127
64		Устройство огнезащиты воздуховодов	м2	1292	1142
<b>Благоустройство территории</b>					
65		Выемка грунта	м2	1558	
66		Устройство щебеночного основания под благоустройство территории	м2	2280	
67		Установка бортовых камней	м.п.	1151	895
68		Асфальтобетонное покрытие	м2	1430	445
69		Асфальтобетонное покрытие отмосток	м2	130	23
70		Устройство покрытия из брусчатки	м2	905	985
<b>Огнезащита</b>					
71		Устройство огнезащитного покрытия металлоконструкций	м2	2587	выполнено
<b>Сантехнические работы</b>					
72		Монтаж стояков отопления	м.п.	131	
73		Монтаж системы канализации	м.п.	30	
74		Монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения	м.п.	83	
75		Установка санфоянса	шт	2	
76		Разработка грунта под устройство канализации	м3	22,8	
77		Монтаж выпуска канализации до колодца К11 и К14-19	м.п.	19	
78		Обратная засыпка	м3	15,8	